



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор  
АО "Гидропроект"

Р.А. Паратов

" " 2023 г.

г. Ташкент

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Шукурова С.Э. - заместитель директора по общим вопросам, Председатель комиссии; Усманов С.С. - вр. и. о. начальника АХО, заместитель председателя комиссии; Тураев Н.Н. - заместитель директора по экономике и финансам, член комиссии; Федорцов Н.В. - заместитель начальника АХО, член комиссии; Моисеенко В.В. - гл. энергетик, член комиссии; Ходжаев Ф.А. - завхоз, председатель ПК, член комиссии, провели осмотр кабинетов №№ 201; 203; 205; 206; 225 и подъезда №3 в Административном здании АО "Гидропроект" и выявили, что требуется выполнить следующие работы:


№	Кабинет № 201. Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примеч.
1	Демонтаж деревянного окна 1,75*1,85 м и подоконника	шт.	1	
2	Демонтаж деревянного окна 1,12*1,85 м и подоконника	шт.	2	
3	Монтаж ПВХ окон 1,12*1,85 м	шт.	2	
4	Монтаж гипсокартона с утеплением минватой в проемах окон	м2	2,73	
5	Монтаж ПВХ подоконников 1,87 х 0,5 м	шт.	1	
6	Очистка стен	м2	60,35	
7	Сплошное выравнивание стен гипсовыми смесями	м2	60,35	
8	Покраска стен водоземлюсионными красками	м2	60,35	
9	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	м2	34,2	
9	Установка светильников 60*60 см 48 W	шт.	4	
10	Устройство скрытой проводки электрическим кабелем 3*2,5 мм <sup>2</sup> и 1*1,5 мм <sup>2</sup>	м/п	60/20	
11	Установка розеток двухместных с/з и выключателей	шт.	9/1	
12	Штукатурка откосов окон	м2	4,82	
13	Шлифовка и лакировка паркетного пола	м2	34,2	
14	Кабинет № 203. Наименование работ			
15	Демонтаж деревянного окна 1,75*1,85 м и подоконника	шт.	1	
16	Монтаж гипсокартона с утеплением минватой в проемах окон	м2	2,73	
17	Очистка стен	м2	46,23	
18	Сплошное выравнивание стен гипсовыми смесями	м2	46,23	
19	Покраска стен водоземлюсионными красками	м2	46,23	
20	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	м2	15,4	
21	Установка светильников 60*60 см 48 W	шт.	2	
22	Устройство скрытой проводки медным электрическим кабелем 3*2,5 мм <sup>2</sup> и 1*1,5 мм <sup>2</sup>	м/п	40/15	
23	Установка розеток двухместных с/з и выключателей	шт.	9/1	
24	Шлифовка и лакировка паркетного пола	м2	34,2	
25	Монтаж ПВХ подоконников 1,87 х 0,5 м	шт.	1	

26	Кабинет № 205. Наименование работ			
27	Демонтаж деревянного окна 1,75*1,85 м и подоконника	шт.	2	
28	Монтаж гипсокартона с утеплением минватой в проемах окон	м2	5,46	
29	Очистка стен	м2	64,2	
30	Сплошное выравнивание стен гипсовыми смесями	м2	64,2	
31	Покраска стен вододисперсионными красками	м2	64,2	
32	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	м2	34,4	
33	Установка светильников 60*60 см 48 W	шт.	4	
34	Устройство скрытой проводки медным электрическим кабелем 3*2,5 мм <sup>2</sup> и 1*1,5 мм <sup>2</sup>	м/п	60/20	
35	Установка розеток двухместных с/з и выключателей	шт.	11/1	
36	Шлифовка и лакировка паркетного пола	м2	34,4	
37	Монтаж ПВХ подоконников 1,87 х 0,5 м	шт.	2	
38	Кабинет № 225. Наименование работ			
39	Очистка стен	м2	92,4	
40	Сплошное выравнивание стен гипсовыми смесями	м2	92,4	
41	Покраска стен вододисперсионными красками	м2	92,4	
42	Устройство скрытой проводки электрическим кабелем 2*2,5 мм <sup>2</sup>	м/п	7	
43	Установка розеток	шт.	2	
44	Установка светильников 60*60 см 48 W	шт.	6	
45	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	м2	52,7	
46	Демонтаж деревянного окна 1,75*1,9 м и подоконников	шт.	3	
47	Монтаж гипсокартона с утеплением минватой в проемах окон	м2	8,4	
48	Монтаж ПВХ подоконников 1,87 х 0,5 м	шт.	3	
49	Шлифовка и лакировка пола	м2	52,7	
50	Кабинет № 206. Наименование работ			
51	Очистка стен	м2	127	
52	Сплошное выравнивание стен гипсовыми смесями	м2	127	
53	Покраска стен вододисперсионными красками	м2	127	
54	Устройство скрытой проводки электрическим кабелем 2*1,5 мм <sup>2</sup> и 3*2,5 мм <sup>2</sup>	м/п	65/120	
55	Установка розеток двухместных с/з и выключателей	шт.	16/3	
56	Установка светильников 60*60 см 48 W	шт.	6	
57	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	м2	44	
58	Демонтаж деревянного окна 1,75*1,9 м и подоконников	шт.	3	
59	Монтаж ПВХ окон 1,75*1,9 м	шт.	3	
60	Монтаж ПВХ подоконников 1,87 х 0,35 м	шт.	3	
61	Демонтаж деревянных дверей 1,4*2,3 м и 0,8*2,1 м.	шт.	1/2	
62	Монтаж дверей из ламинированного МДФ 1,4*2,3 м и 0,8*2,1 м.	шт.	1/2	
63	Шлифовка и лакировка пола	м2	127	

64	Подъезд № 3. Наименование работ		
65	Очистка стен	м2	297,7
66	Сплошное выравнивание стен гипсовыми смесями	м2	297,7
67	Покраска стен вододисперсионными красками	м2	297,7
68	Очистка потолков	м2	110,5
69	Сплошное выравнивание потолков гипсовыми смесями	м2	110,5
70	Покраска потолков вододисперсионными красками	м2	297,7
71	Устройство скрытой проводки электрическим кабелем 2*1,5 мм <sup>2</sup>	м/п	35
72	Установка светильников потолочных (типа "таблетка") подключенных к системе освещения коридоров	шт.	5
73	Демонтаж деревянного окна 1,15*1,35 м	шт.	5
74	Монтаж ПВХ окон 1,15*1,35 м и 1,15*1,15 м	шт.	4/1
75	Заложить кирпичом часть оконного проёма 1,15*0,2	м2	0,23
76	Штукатурка заложённого проёма	м2	0,5
77	Штукатурка откосов окон	м2	7,5
78	Отделка лестничных ступеней и площадок кафелем (керамогранит)	м2	51,2/67,5
79	Демонтаж перил (4,6*0,9)*8+1,45 *0,9	м2	34,5
80	Изготовление и монтаж хромированных перил (4,6*0,9)*8+1,45 *0,9	м2	34,5

Окончательные объёмы работ будут определены во время ремонта и отражены в актах выполненных работ.

Председатель комиссии

 С.Э. Шукурова

Заместитель председателя комиссии

 С.С. Усманов

Члены комиссии:

Н.Н. Тураев 

Н.В. Федорцов 

В.В. Моисеенко 

Ф.А. Ходжаев 