



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор
АО "Гидропроект"

Р.А. Паратов

"04" июля 2023 г.

г. Ташкент

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Шукурова С.Э. - заместитель директора по общим вопросам, Председатель комиссии; Усманов С.С. - вр. и. о. начальника АХО, заместитель председателя комиссии; Тураев Н.Н. - заместитель директора по экономике и финансам, член комиссии; Федорцов Н.В. - заместитель начальника АХО, член комиссии; Моисеенко В.В. - гл. энергетик, член комиссии; Ходжаев Ф.А. - завхоз, председатель ПК, член комиссии, провели осмотр помещений для размещения ООО "HAZAR TASHKENT" и выявили, что требуется выполнить следующие работы:

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Кол-во	Прим-я
1	Стена			
-	очистка стен от старой краски	м2	652	
-	шпаклевка и покраска стен	м2	710	
2	Потолок			
-	демонтаж металлоконструкции потолка и вентиляции	м2	25	
-	очистка потолка от старой краски	м2	209,3	
-	шпаклевка и покраска потолка	м2	219,3	
3	Пол			
-	демонтаж плинтусов	п.м	128	
-	шлифовка и лакировка паркетных полов	м2	140	
-	установка ПВХ плинтусов	п.м	128	
4	Кафель			
-	облицовка стен керамической плиткой	м2	40	
-	устройство пола из керамической плитки	м2	7	
5	Перегородка			
-	демонтаж перегородок из гипсокартона	м2	140,4	
-	устройство перегородок из гипсокартона	м2	35	
6	Двери			
-	демонтаж двери + железная дверь (2,0*3,0)	шт	9	
-	установка дверей (2,2*0,9)	шт	10	
-	установка дверей (2,2*1,3)	шт	1	
-	устройство двери "Akfa" (2,2*1,4)	шт	1	
7	Окна			
8	устройство окна в несущей стене (1,0*1,0 м)	шт	1	
-	демонтаж старых деревянных окон (1,9*1,75)	шт	6	
-	демонтаж старых деревянных окон (1,85*2,5)	шт	2	
-	установка окон Akfa (1,9*1,75) + (1,0*1,0)	шт	6+1	
-	установка окон Akfa (1,85*2,5)	шт	2	

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Кол-во	Прим-я
-	установка подоконных досок "Акфа"	п/м	16,5	
9	Сантехника			
-	установка унитазов	шт	2	
-	установка и обвязка раковины	шт	3	
-	устройство душевой кабины	шт	1	
-	смеситель для раковины + душ-биде	шт	3	
-	трубы пластиковые водопровод (d=20 мм)	п.м	60	
-	трубы пластиковые отопление (d=25 мм)	п.м		
-	трубы пластиковые канализация (d=100 мм)	п.м	35	
-	трубы пластиковые канализация (d=50 мм)	п.м	10	
-	демонтаж батарей чугунных	шт		
-	установка батарей биметаллических	шт		
-	установка и подключение водонагревателя "Аристон"	шт	1	
10	Кабель и провода			
-	телефонный кабель с монтажом	п.м	100	
-	кабель для интернета и wi-fi с монтажом	п.м	100	
-	провод ПУГНП 3*2,5 мм ² медный в 2-й изоляции	п.м	300	
-	провод ПУГНП 2*1,5 мм ² медный в 2-й изоляции	п.м	50	
11	Электрические приборы			
-	плафон освещения (светильник LED 60x60 см)	шт		
-	плафон освещения + люстра 2 шт.	шт	28+2	
-	розетка электрическая двухместная	шт	27	
-	розетка для телефона и интернета	шт	12	
-	выключатели	шт	8	
12	Ремонт покрытия козырька над входом	м ²	40	
13	Устройство пожарной сигнализации			

Окончательные объёмы работ будут определены во время ремонта и отражены в актах выполненных работ.

Председатель комиссии

С.Э. Шукурова

Заместитель председателя комиссии

С.С. Усманов

Члены комиссии:

Н.Н. Тураев

Н.В. Федорцов

В.В. Моисеенко

Ф.А. Ходжаев