



" 14 " сентября 2023 г.


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Шукурова С.Э. - заместитель директора по общим вопросам, Председатель комиссии; Усманов С.С. - вр. и. о. начальника АХО, заместитель председателя комиссии; Тураев Н.Н. - заместитель директора по экономике и финансам, член комиссии; Федорцов Н.В. - заместитель начальника АХО, член комиссии; Моисеенко В.В. - гл. энергетик, член комиссии; Ходжаев Ф.А. - завхоз, председатель ПК, член комиссии, провели осмотр состояния подземного резервуара Гидротехнической лаборатории и выявили, что требуется выполнить следующие работы:


№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Прим-я
1	Очистка и вывоз ила со дна бассейна	м ³	94,2	
2	Очистка стен	м ²	282	
3	Очистка потолка	м ²	314	
4	Очистка колонн	м ²	64,8	
5	Замена задвижки $\varnothing 100$ мм в системе слива с прочисткой трубы L=40 v	шт.	1	
6	Замена металлических сеток системы фильтрации	м ²	21	
7	Устройство крышки из металлического листа 1,0*1,0*0,05 м с ручкой и с обрамлением уголком на колодце отстойника 1,0*1,0 м, с покраской масляной краской - 2,5 м ²	шт.	1	
8	Устройство водоотбойника на стенке отстойника из металлического листа 1,0*0,7*0,03 м	шт.	1	

Окончательные объёмы работ будут определены во время ремонта и отражены в актах выполненных работ.

Председатель комиссии

 С.Э. Шукурова

Заместитель председателя комиссии

 С.С. Усманов

Члены комиссии:

Н.Н. Тураев

Н.В. Федорцов

В.В.Моисеенко

Ф.А.Ходжаев

