

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

АО "Гидропроект"

Р.А. Паратов

г. Ташкент

" 13 " сентября 2023 г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ



Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Шукурова С.Э. - заместитель директора по общим вопросам, Председатель комиссии; Усманов С.С. - вр. и. о. начальника АХО, заместитель председателя комиссии; Тураев Н.Н. - заместитель директора по экономике и финансам, член комиссии; Федорцов Н.В. - заместитель начальника АХО, член комиссии; Моисеенко В.В. - гл. энергетик, член комиссии; Ходжаев Ф.А. - завхоз, председатель ПК, член комиссии, провели осмотр состояния фасадов Авторемонтной мастерской и двухэтажной гостиницы с пристройкой, металлических резервуаров и состояния территории Производственной базы АО "Гидропроект" и выявили, что требуется выполнить следующие работы:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Прим-я
1	<b>Авторемонтная мастерская</b>			
2	Покрытие стен грунтовкой	м <sup>2</sup>	556,3	
3	Покраска стен водоземлемulsionной краской	м <sup>2</sup>	556,3	
4	Покраска оконных деревянных переплетов масляной краской	м <sup>2</sup>	104,7	
5	<b>Двухэтажная гостиница с пристройкой</b>			
6	Покрытие стен грунтовкой	м <sup>2</sup>	682,2	
7	Покраска стен водоземлемulsionной краской	м <sup>2</sup>	682,2	
8	Штукатурка откосов дверей	м <sup>2</sup>	2,18	
9	Покраска металлических ограждений и дверей масляной краской	м/п/м <sup>2</sup>	52/3,2	
10	Ремонт с заменой пластикового покрытия	м <sup>2</sup>	10	
11	<b>Металлические резервуары 3 шт.</b>			
12	Очистка наружных поверхностей от ржавчины металлическими щетками	м <sup>2</sup>	146,5	
13	Покраска наружных поверхностей масляной краской	м <sup>2</sup>	146,5	
14	<b>Склад ОИГиГИ</b>			
15	Покрытие стен грунтовкой	м <sup>2</sup>	208,4	
16	Покраска стен водоземлемulsionной краской	м <sup>2</sup>	208,4	
17	Покраска оконных деревянных переплетов, металлических шкафов и дверей масляной краской	м <sup>2</sup>	12,5	

№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Прим-я
18	<b>Металлические трубы отопления (воздушная часть)</b>			
19	Очистка наружных поверхностей труб и стоек от ржавчины металлическими щетками	м <sup>2</sup>	59,66	
20	Окраска масляной краской	м <sup>2</sup>	59,66	
21	Устройство теплоизоляции труб	м <sup>2</sup>	74	
22	<b>Изготовление и монтаж банера под навесом для стоянки автотранспорта</b>	м <sup>2</sup>	130	
23	<b>Благоустройство территории</b>			
24	Демонтаж бетонных лотков	м <sup>3</sup>	230	
25	Вывоз мусора	м <sup>3</sup>	230	
26	Засыпка траншей грунтом	м <sup>3</sup>	230	
27	Планировка засыпанного участка	м <sup>2</sup>	300	
28	Планировка участка под озеленение вручную	м <sup>2</sup>	750	
29	Прокладка труб PPR $\varnothing$ 32 с установкой фасонных частей и дождевателей	м/п/шт/шт т	80/43/10	
30	Рытье траншей 0,3*0,3 м вручную	м/п	80	
31	Устройство газонов	м <sup>2</sup>	1050	

Председатель комиссии

С.Э. Шукурова

Заместитель председателя комиссии

С.С. Усманов

Члены комиссии:

Н.Н. Тураев

Н.В. Федорцов

В.В.Моисеенко

Ф.А.Ходжаев